

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu II (etapy)**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530859315

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbk.kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/2C7B71B7-E5A3-4851-B294-319C5482CF93>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu II (etapy)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7838592-2279-4a40-8cd3-eb54f02e977d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00037094/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i przebudowa kociarni na Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00358898

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ/9/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 332325,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kociarni. Rozbudowa stanowi uzupełnienie istniejącej funkcji i ma zapewnić prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami opiekę i schronienie dla kotów. Istniejący budynek jest murowany w technologii tradycyjnej natomiast projektowana rozbudowa polega na posadowieniu i dostosowaniu modułów z gotowych kontenerów stalowych w technologii lekkiej. Kontenery mają zostać posadowione na stopach fundamentowych – rozbudowa jednokondygnacyjna niepodpiwniczona o dachu płaskim ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody.

Zadanie podzielono na trzy części zamówienia (Etapy).

Realizacja poszczególnych części jest od siebie ściśle zależna technologicznie i czasowo.

CZĘŚĆ I: Przygotowanie terenu pod budowę i fundamenty (Etap Inicjujący)

Zakres prac obejmuje:

- 1) Dostosowanie prac do przepisów BHP.
- 2) Roboty przygotowawcze.
- 3) Prace geodezyjne (wytyczenie obiektu).
- 4) Prace ziemne (zdjęcie płytek chodnikowych, zdjęcie humusu, wykopy).
- 5) Wykonanie fundamentów zgodnie z załączonym projektem konstrukcyjnym.
- 6) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do poziomu $\pm 0,00$.
- 7) Wykonanie i zabezpieczenie przepustów instalacyjnych (wod-kan) w konstrukcji fundamentów, w miejscach ściśle określonych w projekcie wykonawczym dla Części II.
- 8) Uporządkowanie i zagęszczenie terenu wokół fundamentów.
- 9) Wykonanie utwardzenia terenu – nawierzchnia z kostki brukowej.
- 10) Wykonawca Części I ma obowiązek sporządzić i przekazać Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą posadowienia fundamentów przed zgłoszeniem prac do odbioru.
- 11) Wywóz i utylizacja odpadów.

Istotne informacje:

- Dokumentacja nie przewiduje wywozu i utylizacji urobku - ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na terenie Schroniska.
- Wykonawca wykona fundamenty oraz roboty ziemne w sposób umożliwiający montaż konstrukcji w Etapie II. Warunkiem odbioru końcowego Etapu I jest przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającej zgodność rzędnych i osi z projektem oraz uzyskanie wskaźników zagęszczenia gruntu określonych w OPZ.

WARUNKI REALIZACJI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZYETAPOWE:

a) Sekwencyjność prac:

- Etap I (Inicjujący): Realizowany jako pierwszy. Kończy się pełnym odbiorem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną/powykonawczą.
- Etap II (Środkowy): Uzależniony od zakończenia Etapu I. Stanowi bazę dla Etapu III.
- Etap III (Wykończeniowy/Finałowy): Uzależniony od zakończenia Etapu II. Kończy się pozwoleniem na użytkowanie / odbiorem końcowym całego obiektu.
- Realizacja zamówienia odbywać się będzie w sposób liniowy: rozpoczęcie Części II wymaga zakończenia i odbioru Części I. Rozpoczęcie Części III wymaga montażu konstrukcji w ramach Części II.

b) Procedura przekazywania frontu robót:

- Po zakończeniu Części I, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych organizuje spotkanie w celu podpisania Protokołu Przekazania Frontu Robót.
- Wykonawca Części II ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do geometrii fundamentów wyłącznie w oparciu o dostarczony operat geodezyjny z Części I.
- Jeśli Wykonawca Części II stwierdzi, że fundamenty uniemożliwiają prawidłowy montaż kontenerów, musi zgłosić to niezwłocznie Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający wzywa wtedy Wykonawcę Części I do naprawy w ramach procedury wad.
- Przystąpienie do montażu bez zastrzeżeń oznacza akceptację podłoża.
- Tożsamą procedurę stosuje się przy przejściu z Części II do Części III.

c) Zależność Terminów (Terminy Relatywne):

- Wykonawca Części I zobowiązany jest wykonać prace w terminie 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
- Wykonawca Części II zobowiązany jest dostarczyć i zamontować kontenery w terminie 42 dni (od dnia pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o odbiorze Części I i gotowości frontu).
- Wykonawca Części III zobowiązany jest zakończyć prace w terminie 45 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania Frontu Robót po Części II.

d) Zasady Koordynacji i Współdziałania:

Nadzór nad stykami prac wszystkich trzech części sprawuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jego decyzje techniczne są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

4) Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Wizja lokalna jest możliwa w okresie od 28.07.2026 r. do 05.08.2026 r. w godz. 10:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W celu ustalenia dokładnego terminu wizji prosimy o kontakt z Inspektorem nadzoru pod numerem 601 144 200.

5) ISTOTNE INFORMACJE:

a) Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach (przedmiary stosować pomocniczo do obliczenia ceny).

b) Ścisły związek technologiczny i funkcjonalny oznacza, że w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia jednej z części postępowania - realizacja kolejnych staje się bezcelowa lub niemożliwa.

6) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a) PRZEDMIAR ROBÓT;

b) STWiORB;

c) Dokumentację projektową sporządzoną przez: Krystyna Król Usługi Projektowe, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

- opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 41797,09 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kociarni. Rozbudowa stanowi uzupełnienie istniejącej funkcji i ma zapewnić prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami opiekę i schronienie dla kotów. Istniejący budynek jest murowany w technologii tradycyjnej natomiast projektowana rozbudowa polega na posadowieniu i dostosowaniu modułów z gotowych kontenerów stalowych w technologii lekkiej. Kontenery mają zostać posadowione na stopach fundamentowych – rozbudowa jednokondygnacyjna niepodpiwniczona o dachu płaskim ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody.

Zadanie podzielono na trzy części zamówienia (Etapy).

Realizacja poszczególnych części jest od siebie ściśle zależna technologicznie i czasowo.

CZĘŚĆ II: Dostawa wyposażonych kontenerów (Etap Montażu Konstrukcji)

Zakres prac obejmuje:

- 1) Dokonanie pomiarów kontrolnych wykonanych fundamentów (Etap I).
- 2) Prefabrykację, transport oraz montaż na przygotowanych fundamentach (Część I) kompletnego zespołu kontenerów modułowych (5 sztuk) zgodnie z dokumentacją projektową.
- 3) Zapewnienie sprzętu dźwigowego o tonażu niezbędnym do bezpiecznego posadowienia modułów.
- 4) Dostawę modułów z gotowymi, wewnętrznymi instalacjami (wod-kan) zakończonymi wypustami technologicznymi (szachtami) przygotowanymi do spięcia w Części III.
- 5) Dostawę modułów z zamontowaną stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną.
- 6) Wywóz i utylizacja odpadów.

Wymogi dotyczące styków technologicznych:

- 1) Wykonawca Części II zobowiązany jest do zaprojektowania otworów montażowych w podłogach kontenerów w sposób idealnie pokrywający się z pozycją przepustów w fundamencie wykonanych w Części I.
- 2) Konstrukcja kontenerów musi umożliwiać bezproblemowe wykonanie prac wykończeniowych (Część III).

Specyfikacja techniczna kontenerów:

1) Stolarka okienna PCV:

- okna PCV,
- pakiet trzyszybowy,
- współczynnik przenikania ciepła: $U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- okucia rozwierno-uchylne, nawiewniki, uszczelki EPDM.

2) Drzwi zewnętrzne stalowe (ciepłe):

- drzwi stalowe ocieplane (PU lub wełna),

- współczynnik przenikania ciepła: $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- ościeżnica stalowa, próg termoizolacyjny, uszczelki obwodowe.
- 3) Drzwi wewnętrzne stalowe (zimne):
- skrzydło stalowe malowane proszkowo,
- ościeżnica stalowa,
- brak wymagań izolacyjności cieplnej,
- odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- 4) Posadzki – wykładzina PVC:
- wykładzina PVC homogeniczna lub heterogeniczna, obiektowa,
- klasa użytkowa: min. 34/43,
- odporność na ścieranie,
- antypoślizgowość: min. R10,
- nasiąkliwość: bardzo niska,
- odporność na środki chemiczne i dezynfekujące,
- spoinowanie zgrzewane (szczelność),
- wywinięcie na ścianę (cokół higieniczny).
- 5) Sufity:
- sufit podwieszany systemowy.
- 6) Wyposażenie kontenera:
- każdy kontener wyposażać w grzejnik elektryczny konwekcyjny N4820 lub równoważny,
- moc grzewcza: 2000 W,
- zasilanie: 230 V / 50 Hz,
- montaż ścienny,
- wbudowany termostat elektroniczny z regulacją temperatury,
- programator tygodniowy / tryb automatyczny i ręczny,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- obudowa stalowa malowana proszkowo,
- kolor biały
- 7) Ściany zewnętrzne – kontenery:
- kolor antracyt RAL 7016.

WARUNKI REALIZACJI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZYETAPOWE:

a) Sekwencyjność prac:

- Etap I (Inicjujący): Realizowany jako pierwszy. Kończy się pełnym odbiorem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną/powykonawczą.
- Etap II (Środkowy): Uzależniony od zakończenia Etapu I. Stanowi bazę dla Etapu III.
- Etap III (Wykończeniowy/Finałowy): Uzależniony od zakończenia Etapu II. Kończy się pozwoleniem na użytkowanie / odbiorem końcowym całego obiektu.
- Realizacja zamówienia odbywać się będzie w sposób liniowy: rozpoczęcie Części II wymaga zakończenia i odbioru Części I. Rozpoczęcie Części III wymaga montażu konstrukcji w ramach Części II.

b) Procedura przekazywania frontu robót:

- Po zakończeniu Części I, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych organizuje spotkanie w celu podpisania Protokołu Przekazania Frontu Robót.
- Wykonawca Części II ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do geometrii fundamentów wyłącznie w oparciu o dostarczony operat geodezyjny z Części I.
- Jeśli Wykonawca Części II stwierdzi, że fundamenty uniemożliwiają prawidłowy montaż kontenerów, musi zgłosić to niezwłocznie Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający wzywa wtedy Wykonawcę Części I do naprawy w ramach procedury wad.
- Przystąpienie do montażu bez zastrzeżeń oznacza akceptację podłoża.
- Tożsamą procedurę stosuje się przy przejściu z Części II do Części III.

c) Zależność Terminów (Terminy Relatywne):

- Wykonawca Części I zobowiązany jest wykonać prace w terminie 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
- Wykonawca Części II zobowiązany jest dostarczyć i zamontować kontenery w terminie 42 dni (od dnia pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o odbiorze Części I i gotowości frontu).
- Wykonawca Części III zobowiązany jest zakończyć prace w terminie 45 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania Frontu Robót po Części II.

d) Zasady Koordynacji i Współdziałania:

Nadzór nad stykami prac wszystkich trzech części sprawuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jego decyzje techniczne są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

4) Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Wizja lokalna jest możliwa w okresie od 28.07.2026 r. do 05.08.2026 r. w godz. 10:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W celu ustalenia dokładnego terminu wizji prosimy o kontakt z Inspektorem nadzoru pod numerem 601 144 200.

5) ISTOTNE INFORMACJE:

- a) Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach (przedmiary stosować pomocniczo do obliczenia ceny).

b) Ścisły związek technologiczny i funkcjonalny oznacza, że w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia jednej z części postępowania - realizacja kolejnych staje się bezcelowa lub niemożliwa.

6) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a) PRZEDMIAR ROBÓT;

b) STWiORB;

c) Dokumentację projektową sporządzoną przez: Krystyna Król Usługi Projektowe, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

- opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 187000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kociarni. Rozbudowa stanowi uzupełnienie istniejącej funkcji i ma zapewnić prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami opiekę i schronienie dla kotów. Istniejący budynek jest murowany w technologii tradycyjnej natomiast projektowana rozbudowa polega na posadowieniu i dostosowaniu modułów z gotowych kontenerów stalowych w technologii lekkiej. Kontenery mają zostać posadowione na stopach fundamentowych – rozbudowa jednokondygnacyjna niepodpiwniczona o dachu płaskim ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody.

Zadanie podzielono na trzy części zamówienia (Etapy).

Realizacja poszczególnych części jest od siebie ściśle zależna technologicznie i czasowo.

CZĘŚĆ 3: Prace wykończeniowe i połączenie z istniejącym budynkiem (Etap Finałowy)

Zakres prac obejmuje:

1) Dostosowanie prac do przepisów BHP.

2) Przystąpienie do prac związanych z rozbudową istniejącego budynku:

a) Wykonanie połączenia konstrukcyjno-izolacyjnego (szczelne i termoizolacyjne połączenie (styku) ścian oraz dachu nowej zabudowy kontenerowej z istniejącą ścianą murowaną budynku);

b) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i obróbki blacharskie strefy styku;

c) Wykonanie systemowych połączeń mechanicznych i izolacyjnych na stykach (szwach) kontenerów posadowionych w Części II.

d) Wykonanie systemu odwodnienia (rynny, rury spustowe).

e) Przebiecia i przejścia komunikacyjne;

f) Prace instalacyjne: wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, podłączenie obiektu do zewnętrznych przyłączy wykonanych w przepustach fundamentowych (z Części I), montaż armatury oraz osprzętu elektrycznego.

g) Połączenie instalacji z istniejącym budynkiem:

h) Prace wykończeniowe wewnętrzne: montaż systemowych maskownic ściennych, sufitowych i podłogowych na łączeniach modułów, malowanie, układanie wykładzin.

3) Przeprowadzenie robót związanych z remontem i przebudową istniejących pomieszczeń:

a) Prace demontażowe i rozbiórkowe;

b) Wykonanie robót ogólnobudowlanych;

c) Wykonanie robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;

d) Wykonanie robót związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną i sanitarną;

e) Wykonanie robót związanych z wentylacją;

f) Wykonanie robót związanych z instalacją elektryczną;

g) Prace remontowe;

4) Przeprowadzenie pełnych testów, prób szczelności instalacji wod-kan, pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

5) Wywóz i utylizacja odpadów.

WARUNKI REALIZACJI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZYETAPOWE:

a) Sekwencyjność prac:

- Etap I (Inicjujący): Realizowany jako pierwszy. Kończy się pełnym odbiorem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną/powykonawczą.

- Etap II (Środkowy): Uzależniony od zakończenia Etapu I. Stanowi bazę dla Etapu III.

- Etap III (Wykończeniowy/Finałowy): Uzależniony od zakończenia Etapu II. Kończy się pozwoleniem na użytkowanie / odbiorem końcowym całego obiektu.

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie w sposób liniowy: rozpoczęcie Części II wymaga zakończenia i odbioru Części I. Rozpoczęcie Części III wymaga montażu konstrukcji w ramach Części II.

b) Procedura przekazywania frontu robót:

- Po zakończeniu Części I, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych organizuje spotkanie w celu podpisania Protokołu Przekazania Frontu Robót.

- Wykonawca Części II ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do geometrii fundamentów wyłącznie w oparciu o

dostarczony operat geodezyjny z Części I.

- Jeśli Wykonawca Części II stwierdzi, że fundamenty uniemożliwiają prawidłowy montaż kontenerów, musi zgłosić to niezwłocznie Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający wzywa wtedy Wykonawcę Części I do naprawy w ramach procedury wad.

- Przystąpienie do montażu bez zastrzeżeń oznacza akceptację podłoża.

- Tożsamą procedurę stosuje się przy przejściu z Części II do Części III.

c) Zależność Terminów (Terminy Relatywne):

- Wykonawca Części I zobowiązany jest wykonać prace w terminie 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca Części II zobowiązany jest dostarczyć i zamontować kontenery w terminie 42 dni (od dnia pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o odbiorze Części I i gotowości frontu).

- Wykonawca Części III zobowiązany jest zakończyć prace w terminie 45 dni od dnia podpisania Protokołu Przekazania Frontu Robót po Części II.

d) Zasady Koordynacji i Współdziałania:

Nadzór nad stykami prac wszystkich trzech części sprawuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jego decyzje techniczne są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Wizja lokalna jest możliwa w okresie od 28.07.2026 r. do 05.08.2026 r. w godz. 10:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W celu ustalenia dokładnego terminu wizji prosimy o kontakt z Inspektorem nadzoru pod numerem 601 144 200.

ISTOTNE INFORMACJE:

a) Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach (przedmiary stosować pomocniczo do obliczenia ceny).

b) Ścisły związek technologiczny i funkcjonalny oznacza, że w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia jednej z części postępowania - realizacja kolejnych staje się bezcelowa lub niemożliwa.

Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

a) PRZEDMIAR ROBÓT;

b) STWiORB;

c) Dokumentację projektową sporządzoną przez: Krystyna Król Usługi Projektowe, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

- opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 103588,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”

Do upływu terminu składania ofert tj do 07.08.2026 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia w części I.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Na niniejsze postępowanie wpłynęła 1 oferta - wyłącznie dla części II postępowania tj. Dostawa wyposażonych kontenerów (etap montażu konstrukcji), z czego cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej.

Ponadto postępowanie podzielone zostało na części odpowiadające poszczególnym etapom realizacji przedmiotu zamówienia – Rozbudowy i przebudowy kociarni. Każdy etap łączy ze sobą ścisły związek technologiczny i funkcjonalny co oznacza, że w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia którejkolwiek z części postępowania - realizacja pozostałych staje się bezcelowa i niemożliwa. Na pozostałe części realizacji inwestycji nie złożono żadnej oferty.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 339480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 339480,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”

Do upływu terminu składania ofert tj do 07.08.2026 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia w części I.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0