

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**INWESTYCJA PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ZMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W ISTNIEJĄCEJ
KOTŁOWNI ORAZ BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW LPG DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI GÓRKI GRUBAKI NA DZIAŁCE O NR EW. 313, GMINA KORYTNICA**

FAZA OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY**

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: **143303_2.0008.313**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : **Górki Grubaki 22a, 07-120 Korytnica**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : **IX**

INWESTOR : **Gmina Korytnica, ul. A. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica**



KRISJAN

Krzysztof Stach

ul. Kamińskiego 18/6B, 05-850 Ożarów Mazowiecki

1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU.

Warszawa, czerwiec 2026 r.

1.1 Informacja BIOZ

Data sporządzenia projektu:

czerwiec 2026 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa w zakresie zmiany źródła ciepła w istniejącej kotłowni oraz budowa dwóch zbiorników LPG dla szkoły podstawowej w miejscowości Górki Grubaki na działce o nr ew. 313, gmina Korytnica położonej w obrębie 0008 – Górki Grubaki, gmina Korytnica

Nazwa inwestora oraz adres:

Gmina Korytnica, ul. A. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński

Nr upr. MA/020/23

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń

Adres autora opracowania:

ul. Kamińskiego 18/6B, 05-850 Ożarów Mazowiecki



1. Istniejące obiekty budowlane

Na działce o nr ewidencyjnym 313 znajdują się następujące obiekty budowlane:

- w centralnej części działki – budynek szkoły podstawowej,
- w północno-wschodniej części działki – 2 wolnostojące budynki gospodarcze,
- dojazd, dojście oraz obsługa komunikacyjna
- infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć gazowa

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- zmiana źródła ogrzewania z kotłowni olejowej na ogrzewanie gazowe zapewnione z 2 zbiorników naziemnych zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 313.

Szczegółowy zakres: patrz tom II – pkt. 2.4

3. Wykaz obiektów budowlanych podlegających zamierzeniu budowlanemu:

- budynek szkoły podstawowej – szczegółowy zakres opracowania wskazany w dokumentacji projektowej, m.in. na rzucie parteru A-01.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są ewentualne uzbrojenia podziemne nie wykazane w ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego. Podczas realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia związane z prowadzonymi robotami. Na działce inwestora nie występują elementy niebezpieczne, które nie byłyby w odpowiedni sposób zabezpieczone.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi,
- zagrożenia wynikające ze złego stanu maszyn używanych do prac budowlanych,
- obsługa maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień,
- wibracja maszyn i urządzeń,



- zapylenie,
- hałas,
- możliwość porażenia prądem elektrycznym,
- zagrożenie pożarem lub wybuchem,
- zagrożenie związane z prowadzeniem robót montażowych,

6. Szkolenie i instruktarz pracowników

- szkolenie pracowników pod względem BHP
- kierownik ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników przystępujących do pracy na budowie po raz pierwszy, a także instruktażu stanowiskowy przy zmianie robót budowlanych. Szkolenia, ich treść i uczestników należy wpisywać do książki szkoleń BHP.
- wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:

Miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie wygradzone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób postronnych.

8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje się obecności na budowie materiałów niebezpiecznych. Materiały budowlane przechowywane będą na budowie bezpośrednio na terenie placu budowy.

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:



W przypadku wystąpienia zagrożenia, pracownicy mają obowiązek przerywania prac i powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, którzy podejmą decyzję o sposobie likwidacji zagrożenia i ponownym uruchomieniu prac.

Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. W wypadku danej inwestycji szczególnie dotyczyć to będzie robót pyłących - konieczność stosowania masek przeciwpyłowych.

Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszą być wyposażone w ubiory robocze, rękawice i nakrycia głowy (kaski).

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, przywrócić do stanu początkowego.

Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne.

Roboty murarskie i wykończeniowe powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.

Roboty montażowe powinny wykonywać zespoły co najmniej 2 osobowe wyposażone w zasobniki na narzędzia ręczne.

Osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie, muszą być ponadto wyposażone stosownie do potrzeb w środki ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne, fartuchy ochronne itp.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

Robota	Narzędzia	Zagrożenia	Zalecenia
Montaż niedużych konstrukcji stalowych	- Elektronarzędzia - Narzędzia ręczna (podstawowe). - Rusztowania - Spawarka elektryczna - Wciąg towarowo osobowy - Środki transportowe	- Najechnie, uderzenie, przygniecenie maszyną lub jej oprzyrządowaniem - Oderwanie się części ruchomych maszyn i narzędzi. - Porażenie prądem elektrycznym	- Dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia - Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urządzeń



		- Promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone narażające ciało i wzrok - Pyły i gazy spawalnicze powstające w łuku elektrycznym wywołujące zatrucia i choroby zawodowe - Skaleczenia, stłuczenia, zmiżdżenia, itp. - Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez środki transportowe w czasie transportu poziomego i pionowego - Uderzenie, przygniecenie przez spadające, obsuwające się czynniki materialne - Upadek materiałów z rusztowania - Upadek narzędzi z rusztowania - Upadek osób z wysokości - Zawalenie się rusztowań	- Nadzór nad robotami - Ochrona oczu (okulary ochronne) - Przeszkolenie pracowników z zasad BHP - Stosowanie przegród i osłon zabezpieczających - Stosowanie wymaganych środków ochron indywidualnych obuwia i ubrania ochronnego - Stosowanie właściwych i sprawnych narzędzi
Podłączenia urządzeń do zasilania	- Narzędzia ręczne (podstawowe)	- Porażenie prądem elektrycznym - Skaleczenia, stłuczenia, zmiżdżenia itp.	- Dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia - Przeszkolenie pracowników z zasad BHP - Stosowanie wymaganych środków ochron indywidualnych,



			obuwia i ubrania ochronnego
Murowanie ścian, prace konstrukcyjne, wykucie otworów, bruzd w ścianach i stropach	- Drabiny - Elektronarzędzia - Młot pneumatyczny ze sprężarką - Narzędzia ręczne (podstawowe) - Rusztowanie	- Hałas - Najechanie, uderzenie, przygniecenie maszyną lub jej oprzyrządowaniem - Oderwanie się części ruchomych maszyn i narzędzi, - Porażenie prądem elektrycznym - Przewrócenie się drabin - Skaleczenia, stłuczenia, zmiżdżenia, itp. - Unoszenie się cząstek pyłu lub zaprawy w powietrzu - Upadek narzędzi z rusztowania - Upadek osób z wysokości - Upadek z drabiny - Zawalenie się rusztowań	- Dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia - Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urządzeń - Nadzór nad robotami - Ochrona słuchu (wkładki lub słuchawki przeciwhałasowe) - Prawidłowe posadowienie i zamocowanie - Przeszkolenie pracowników z zasad BHP - Stosowanie przegród i osłon zabezpieczających - Stosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnych obuwia i ubrania ochronnego - Stosowanie właściwych i sprawnych narzędzi - Szkolenie z zasad BHP

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracuje plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596)



3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313 ze zm. Nr 56,poz.462 z 2009 r).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz.288)

Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według zasad inż. 208 Kodeksu pracy.

mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński

Nr upr. MA/020/23

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń