

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Montaż kontenera sanitarnego i budowa przyłączy: elektrycznego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 1072/1, 1071, 1083 w Kołaczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁACZYCE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440324

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Kołaczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolaczyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.kolaczyce.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb9b16d5-ed2f-467f-b084-9bc5c32732b2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00253100

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-05-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00108678

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Montaż kontenera sanitarnego i budowa przyłączy: elektrycznego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 1072/1, 1071, 1083 w Kołaczycach

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Montaż kontenera sanitarnego i budowa przyłączy: elektrycznego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 1072/1, 1071, 1083 w Kołaczycach w ramach zadania: „Montaż kontenera sanitarnego na działce nr ewid. 1072/1 w Kołaczycach”
2. Opis ogólny:

Zadanie obejmuje montaż prefabrykowanego kontenera sanitarnego (automatycznej toalety publicznej). Toaleta będzie zlokalizowana na chodniku przy parkingu publicznym na działce nr ewid. 1072/1 w Kołaczycach. Kontener wykonany będzie jako kabina gotowa do montażu ze wszystkimi instalacjami z zabezpieczeniami oraz wyposażeniem sanitarnym i elektrycznym. W toalecie planuje się: wydzielony WC dla mężczyzn/osób niepełnosprawnych, WC dla kobiet i pomieszczenie serwisowe (techniczne). W pomieszczeniu serwisowym (technicznym) znajdować się będą automatyka i oprzyrządowanie sterownicze dla funkcjonowania toalety. Wyposażenie kabin: urządzenia i przyrządy wykonane ze stali nierdzewnej. Planuje się toaletę płatną z elektronicznym wrzutnikiem monet w zabudowie wandaloodpornej z systemem monitoringu wizyjnego. Toaleta będzie wymagała wykonania fundamentu, przełożenia krawężników i obniżenia poziomu chodnika w miejscu montażu, wykonania przyłączy: elektrycznego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę kolidującego przyłącza wodociągowego. Montaż kontenera sanitarnego spowoduje również objęcie zakazem parkowania części placu parkingowego odpowiadającej 2 miejscom postojowym naprzeciw wejść do kontenera.

Dane techniczne kontenera:

- wymiary zewnętrzne: 250 x 454 x 300 cm (szer/dł/wys)
- powierzchnia użytkowa: 6,97 m²
- powierzchnia zabudowy: 11,35 m²

3. Zakres szczegółowy:

I Roboty budowlane

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- rozebranie nawierzchni z kostki, krawężników, podbudowy z wywozem gruzu – 30,0 m²

2. Fundamenty

- roboty ziemne – 6,27 m³
- roboty żelbetowe – 3,36 m³

3. Posadzki

- podsypka piaskowa gr.30 cm – 2,68 m³
- podkład betonowy gr.10 cm – 0,27 m³

4. Izolacje

- izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej – 11,63 m²

4. Dostawa i montaż budynku toalety automatycznej

- dostawa i montaż budynku toalety automatycznej wraz z wyposażeniem – 1 kpl

5. Nawierzchnie utwardzone

- ułożenie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej – 5,25 m
- ułożenie nawierzchni z kostki (z demontażu) – 18,37 m²
- oznakowanie poziome jezdni (malowanie linii) – 25,0 m²

II Roboty instalacyjne

1. Przyłącza instalacyjne

- demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego – 1kpl
- wykonanie nowego odcinka przyłącza wodociągowego PE PN fi32 – 9,60m
- wykonanie nowego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC – 4,6m
- wykonanie nowego odcinka przyłącza energetycznego – 24,8 m

2. Studnia wodomierzowa

- roboty ziemne – 10,80 m³
- elementy żelbetowe – 1,18 m³, studnia rewizyjna z kręgów 1 kpl
- izolacje (przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej, powłokowa bitumiczna) – 9,79 m²
- oprzyrządowanie studni – 1 kpl

Uwaga:

Cena wskazana w ofercie powinna uwzględniać również wytyczenie geodezyjne i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz wszelkie protokoły badań i sprawdzeń niezbędne do procedury zakończenia budowy.

6. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy (kryterium oceny ofert.)

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851760139

4.3.3.) Ulica: ul. Burmistrza Wiejowskiego 3

4.3.4.) Miejscowość: Kołaczycze

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-213

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276792,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00235959/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-05-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności z dnia 16.05.2025 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności z dnia 16.05.2025 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie robót szczegółowo określonych w ww. protokole ustala się na kwotę brutto z podatkiem VAT 5 535,00 zł.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 5535,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie