POBOŻNIAK - BUDOWNICTWO

PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wykonanie robót budowlanych w obrębie dachu budynku przy ul. Okrzei 1 na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania w ramach zadania budżetowego pn. ”Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1”

LOKALIZACJA:	**Miasto Rzeszów** Gmina Miasto Rzeszów, Obręb Rzeszów-Śródmieście; Działka nr 786/2, 786/3, 769/2, 769/4
INWESTOR:	**Gmina Miasto Rzeszów** Ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów
ZLECENIODAWCA:	**Gmina Miasto Rzeszów** Ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów
Projektant:	Bartosz Pobożniak MAP/0198/PWBKb/24
Sprawdzający:	Paweł Pobożniak 259/2001

Spis treści

1. Przedmiot i zakres opracowania 4
2. Podstawa opracowania 4
3. Proponowane zabezpieczenia placu budowy 4
4. Spis rysunków 6

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania prac budowlanych (remontowych) w obrębie dachu budynku przy ul. Okrzei 1 na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacje oraz wizje lokalne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, Dz.U. 2024.725
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Normy Europejskie (Eurokody) lub równoważne

3. Proponowane zabezpieczenia placu budowy

Przedstawione poniżej proponowane rozwiązania stanowią propozycję projektanta. Dobór odpowiednich środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, należy do obowiązków osoby kierującej pracami.

Prawidłowa organizacja placu budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom wykonującym prace oraz przebywających na terenie budowy (interesantów, pracowników urzędu, przechodniów) należy do obowiązków osoby kierującej pracami/ kierownika budowy.

Osoba kierująca pracami/ kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót wraz z kartą ryzyka, pracownicy powinni zostać zapoznani z przedmiotową instrukcją. IBWR powinna zostać zaakceptowana przed przedstawiciela Zamawiającego.

Na czas prowadzonych prac należy zabezpieczyć wejścia do budynku oraz chodnik znajdujący się pod obiektem. Zabezpieczenia należy wykonać z rusztowania uwzględniając poniższe wytyczne:

- *Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2.4m nad terenem w najniższym miejscu,*
- *Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty,*
- *W miejscach przejść szerokość daszka ochronnego powinna być co najmniej o 0.5m szersza od szerokości przejścia,*
- *Używanie daszków i rusztowań ochronnych jako miejsc do składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione,*
- *Daszki powinny zostać wykonane na szerokość chodnika,*

Zabezpieczenia należy wykonać tak, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie budynku w sposób bezpieczny. Wszystkie wejścia do budynku powinny być użytkowe przez cały czas trwania prac remontowych.

W celu komunikacji zaleca się wykonanie zewnętrznej klatki schodowej z elementów rusztowaniowych. Klatka schodowa oraz zabezpieczenia z rusztowań powinny zostać wykonane na podstawie projektu rusztowania. Elementy zabezpieczeń oraz komunikacji powinny zostać odebrane przez osobę uprawnioną.


Dopuszcza się wykonanie zabezpieczeń z materiałów innych niż rusztowania.

Dostawy materiałów oraz usuwanie urobku zaleca się przeprowadzać za pomocą dźwigu, lub podnośnika przyściennego - bez ingerencji we wnętrze budynku.

W trakcie trwania prac należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności na krawędziach dachów oraz środki ochrony indywidualnej.



Zdj. 1 Przykład zabezpieczeń drewnianych nad chodnikiem



Zdj.2 Przykład klatki schodowej z elementów rusztowaniowych

Po zakończonych pracach wszystkie środki zabezpieczające należy usunąć, teren placu budowy oczyścić. Elewacje po montażu szpilek zabezpieczających rusztowania należy odtworzyć.

4. Spis rysunków

P2407-BHP01-Lokalizacja