INFORMACJA BIOZ

do projektu remontu łazienek w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu

1. Informacje ogólne

Obiekt:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu

Zasole, ul. Kostka Jagiełły 8

32-626 Jawiszowice

Inwestor:

Gmina Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

2. Cel i zakres opracowania

Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania.

W czasie budowy obiektu będą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie prac przy budowie nowych otworów drzwiowych;
- roboty tynkarskie, malarskie i lakiernicze;
- układanie płytek ściennych i podłogowych;
- roboty instalacyjne sanitarne, wentylacyjne i elektryczne;
- składowanie materiałów;

Prace remontowe obejmować będą piętro budynku szkoły. Planowane prace budowlane będą obejmować jedynie fragmenty budynku. Należy zabezpieczyć pozostałe, nie przewidziane do zmiany elementy budynku i wyposażenia przed uszkodzeniem. Prace związane z umieszczeniem kontenera gruzowego przed budynkiem oraz składowanie materiałów ogrodzić i zabezpieczyć tak aby ograniczyć do minimum dostęp osób trzecich.

Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych. Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której

wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości BHP.

Pracownik musi przejść szkolenie:

1) ogólne

2) stanowiskowe

Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie.

Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

W szczególności należy:

–zabezpieczyć teren prowadzonych prac;

– zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robót;

– należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej;

– narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie technicznym;

– użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione;

– miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi;

Maszyny i urządzenia.

– używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT

– nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu

– sprzęt stosowany musi być sprawny

– naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione

– używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi

– urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do pracy

– pomosty robocze muszą posiadać poręcze

– pomosty robocze muszą posiadać atesty

Uwagi końcowe:

- Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych
- Roboty prowadzić zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów

konstrukcyjnych

- Roboty wykonywać zgodnie z: „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzając aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47) z zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki budowlanej
- Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną.