ZAKŁAD BUDOWLANY CZADRÓW - CIEJAK
CZADRÓW 121, 58 – 405 KRZESZÓW, ciejak.pl

PROJEKTOWANIE- WYKONAWSTWO- NADZÓR- AUDYTY I CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ OC

Adres inwestycji: DZ. NR 1/30, ULICA DWORCOWA 14, 58-410 MARCISZÓW

Inwestor: GMINA MARCISZÓW
ul. SZKOLNA 6, 58-410 MARCISZÓW

Branża: BUDOWLANA

Data opracowania: 21.09.2026r

Sporządził: RADOSŁAW WRÓBLEWSKI

Wspólny Słownik Zamówień (CPV 2008)

- 39522530-1 – Namioty (główny kod dla hal namiotowych i namiotów)
- 44211100-3 lub 44212320-8 – Konstrukcje budowlane lub konstrukcje różne (dla szkieletu hali)
- 45000000-7 lub 45210000-2 – Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: Hala namiotowa – magazynowa - magazyn OC

1. Przedmiot specyfikacji technicznej (przedmiot zamówienia).

Hala namiotowa: budynek jednokondygnacyjny na rzucie prostokąta krytym dachem stromym dwuspadowym. W przyziemiu budynku zlokalizowano jedno pomieszczenie magazynowe z przeznaczeniem na sprzęt i wyposażenie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Lokalizacja zgodnie z PZT.
Specyfikacja zamówienia:

- **zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę, montaż/budowę i oddanie urządzenia obiektu gotowego do użytkowania (zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy/montażu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane).**

- Funkcja: magazynowa

• Specyfikacja hali namiotowej:

- Powierzchnia zabudowy budynek magazynowy	449,99 m2
- Powierzchnia użytkowa budynek magazynowy	447,00 m2
- Kubatura budynek magazynowy	2648m3
- Wysokość kalenicy budynek magazynowy	723cm
- Długość x szerokość budynek magazynowy	15,07m x 29,86m

• Strefa śniegowa: I (h=419,86m npm)

• Strefa wiatrowa: III (h=419,86m npm)

• Konstrukcja hali:

- z ram stalowo-aluminiowych wykonanych z profili zamkniętych, prostokątnych, ramy powtarzalne o węzłach sztywnych i w sposób przegubowy połączonych z podłożem

- Płatwie z profili stalowych zamkniętych, płatwie mocowane są do rygli ram w sposób przegubowy

- stężenia połaciowe (dachowe) z cięgien linowych o średnicy 10 mm

- rozstaw ram co 5,0m
- stężenia pionowe w skrajnych polach hali z cięgien linowych o średnicy 10 mm.
- dach dwuspadowy.
- profilowe elementy stalowe – cynkowanie ogniowe
- śruby i sworznie – ocynkowane galwanicznie

• Poszycie dachu:

- materiał powłoka PCV 650g/m2.
- plandeka w kolorze czerwonym
- klasyfikacja certyfikatem ITB, niezapalny, o symbolu B-s2,d0
- odporne na promienie UV

• Poszycie ścian bocznych i szczytowych:

- blacha trapezowa gr 0,5 cm RAL 9010
- poziomy układ montażu

• Obróbki blacharskie:

- blacha powlekana gr 0,5 cm RAL 9010.

• 2 x brama przesuwna dwuskrzydłowa o wymiarach 6000x4500mm + klamka + zamek hakowy, ściana szczytowa (przelot)

• 1 x drzwi ewakuacyjne o wymiarach 1000x2000 w ścianie bocznej + klamka + zamek z wkładką patentową, RAL 9010

• Zakotwienie stóp hali w gruncie, wbijany system kotew palikowych który należy przed montażem hali dobrać wyznaczając w badaniach na budowie jego obciążalność wg sił wymiarujących z PT.