KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	3 Maja - Roosevelta	
projekt budowy/modernizacji	projekt przebudowy 2006/projekt przebudowy 2010	
rok budowy/moidernizacji	przebudowa 2006/ przebudowa 2010	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	acykliczna	
program sygnalizacji	acykliczny	
zatwierdzenie programu (data, numer)	GIM.7221.343.2022 z 23.11.2022 r.	
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	ITC-2386 (ASR 2008PL), nr fabryczny ASR 030 2010	
rodzaj i liczba latarni ogółem	29 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	10 szt. 3.300 ZIR Classic
	kierunkowe	2 szt. 3.300 ZIR Classic
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	8 szt. 2.200 ZIR Classic	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	2 szt. 2.200 ZIR Classic, 2 szt. 2.300 ZIR Classic	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze i warunkowe	ostrzegawcze - 4 szt. ZIR Classic; warunki - 1 szt. ZIR Classic	
ilość ekranów kontrastowych	7 szt.	
ilość wysięgników	4 szt.	
ilość masztów	8 szt.	
ilość sygnalizatorów akustycznych dla pieszych	8 szt.	
ilość przycisków dla pieszych	8 szt. RTB sensor 230V	
ilość grup	16 szt.	
ilość i typ detektorów	pętle indukcyjne - 10 szt., wideodetekcja - 20 szt. (w tym jedna kamera model ZIRflow)	
modem	FASTRACK xTEND	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY, XzWDXpek, XzTKMXpw	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	25442536	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	

26.10.2026r

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.

Marian Krzywoń