KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	3 Maja - Lutra	
projekt budowy/modernizacji	brak danych dot. projektu budowy/2009	
rok budowy/moidernizacji	brak danych dot. budowy/2009	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	stałoczasowa	
program sygnalizacji	stałoczasowy	
zatwierdzenie programu (data, numer)	GIM.7221.327.2022 z 15.11.2022 r.	
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	ITC-3 -nr.fabr. -ASR051 2024	
rodzaj i liczba latarni ogółem	19 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	4 szt. 3.300 ZIR Classic 2 szt. 3.300 Tacse
	kierunkowe	brak
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	6 szt. 2.200 Tacse 2 szt. 2.200 ZIR Classic	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	3 szt. 2.200 Tacse 1 szt. 2.200 ZIR Classic	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze	warunek - 1 szt. 1.200 Tacse	
ilość ekranów kontrastowych	3	
ilość wysięgników	3	
ilość masztów	8	
ilość sygnalizatorów akustycznych dla pieszych	8	
ilość przycisków dla pieszych	brak	
ilość grup	10	
ilość i typ detektorów	brak	
modem	Router -rutx 09	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	95022722	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	

26.10.2026r.

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.

Marian Krzywoń