KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	3 Maja - Makoszowska	
projekt budowy/modernizacji	brak danych	
rok budowy/moidernizacji	brak danych	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	akomodacyjna	
program sygnalizacji	akomodacyjny	
zatwierdzenie programu (data, numer)	GIM-II.7221.276.2023 z 14.07.2023 r.	
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	EC-2 nr fabryczny: 958617017120 (PEEK)	
rodzaj i liczba latarni ogółem	21 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	6 szt. 3.300 Tacse 1 szt. 3.300 ZIR Classic
	kierunkowe	brak
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	6 szt. 2.200 ZIR Classic, 2 szt. 2.200 TACSE	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	1 szt. 3.200 ZIR Classic, 1 szt. 3.200 TACSE	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze i warunkowe	ostrzegawcze - 2 szt. ZIR Classic, 1 szt. TACSE; warunek - 1 szt. TACSE,	
ilość ekranów kontrastowych	3 szt.	
ilość wysięgników	2 szt.	
ilość masztów	7 szt. + 2 szt. krótkie	
ilosc sygnalizatorow akustycznych dla pieszych	6 szt.	
ilość przycisków dla pieszych	7 szt. 230V RTB mechaniczne 230V	
ilość grup	11 szt.	
ilość i typ detektorów	pętle indukcyjne - 12 szt., wideodetekcja - 6 szt., czujnik tramwajowy - 1 szt.	
modem	PLANET WGS4215	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY, XzWDXpek, XzTKMXpw	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	S122400007836	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	

26.10.2026r.

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.

Marian Krzywoń