KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	Gen. de Gaulle'a - 1 Maja	
projekt budowy/modernizacji	brak danych	
rok budowy/moidernizacji	brak danych	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	acykliczna	
program sygnalizacji	acykliczny	
zatwierdzenie programu (data, numer)	GIM.7021.28.2021 z 04.11.2021 r.	
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	ITC-3 (ITC-3PL), nr fabr. ASR 049 2021	
rodzaj i liczba latarni ogółem	19 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	8 szt. 3.300 Tacse
	kierunkowe	brak
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	8 szt. 2.200 Tacse	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze	ostrzegawcze - 1 szt. 1.200 ZIR Classic, warunek - 2 szt. 1.200 Tacse	
ilość ekranów kontrastowych	4	
ilość wysięgników	4	
ilość masztów	8	
ilość sygnalizatorów akustycznych dla pieszych	8	
ilość przycisków dla pieszych	8 szt. 230V RTB mechaniczne	
ilość grup	11	
ilość i typ detektorów	pętle indukcyjne - 2 szt., wideodetekcja - 9 szt.	
modem	RUTx 09	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY, XzTKMpw, XzT, XzWDXpek	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	95189896	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	
UWAGI	Zmiana organizacji ruchu	

26.10.2026 r.

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.
Marian Krzywoń