KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	Roosevelta - Sobieskiego	
projekt budowy/modernizacji	2007	
rok budowy/moidernizacji	2007	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	acykliczna	
program sygnalizacji	acykliczny	
zatwierdzenie programu (data, numer)	GIM.7221.237.2022 z 05.09.2022	
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	ITC-2 386 (ASR 2008PL), nr fab. ASR 028 2007	
rodzaj i liczba latarni ogółem	6 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	4 szt. 3.300 ZIR Classic
	kierunkowe	brak
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	2 szt. 2.200 ZIR Classic	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze	brak	
ilość ekranów kontrastowych	2 szt.	
ilość wysięgników	1 szt.	
ilość masztów	1 szt.	
ilość sygnalizatorów akustycznych dla pieszych	2 szt.	
ilość przycisków dla pieszych	2 szt.	
ilość grup	3 szt.	
ilość i typ detektorów	pętle indukcyjne - 1 szt.	
modem	FASTRACK xTEND	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY, XzTKMXpw	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	S122400007932	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	

26.10.2026 r.

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.

Marian Krzywoń