KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	Goethego- CP-PP	
projekt budowy/modernizacji	2023 r.	
rok budowy/moidernizacji	2023 r.	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	acykliczna	
program sygnalizacji	acykliczny	
zatwierdzenie programu (data, numer)		
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	ITC-3 PL (ASR 074 2023)	
rodzaj i liczba latarni ogółem	7 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	4 szt.
	kierunkowe	0
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	1szt-PP, 1szt.-PR, 1szt.-RR	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	0	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	0	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze	0	
ilość ekranów kontrastowych	2 szt.	
ilość wysięgników	2 szt.	
ilość masztów	3 szt.	
ilość sygnalizatorów akustycznych dla pieszych	2 szt.	
ilość przycisków dla pieszych	4 szt.-RTB	
ilość grup	3 szt.	
ilość i typ detektorów	pętle indukcyjne - 5 szt.-wideodetekcja 6 szt.	
modem	RUTX09	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY, XzTKMpw	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	20646964	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	

26.10.2026 r.

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.

Marian Krzywoń