KARTA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lokalizacja sygnalizacji	Stalmacha – Bytomska	
projekt budowy/modernizacji	1995/2003/2018	
rok budowy/moidernizacji	1995/2003/2018	
schemat skrzyżowania	w szafie sterownika	
rodzaj instalacji i jej schemat	w projekcie obiektu	
typ sygnalizacji	acykliczna	
program sygnalizacji	acykliczny	
zatwierdzenie programu (data, numer)	NOR.4021.65.2021 z 02.03.2021 R.	
podstawowe fazy ruchu	w projekcie obiektu	
godziny pracy w kolorze	5:00-23:00	
typ sterownika, rok produkcji	ITC-2 linux (ASR 2010PL), numer fabryczny ASR 091 2018	
rodzaj i liczba latarni ogółem	64 szt.	
sygnalizatory nadajace sygnały dla pojazdów	ogólne	2 szt. 1.300 ZIR Classic, 1 szt. 3.200 APM, 1 szt. 2.300 ZIR Classic, 4 szt. 3.300 ZIR Slim, 18 szt. 3.300 TACSE, 4 szt. 3.300 ZIR Classic
	kierunkowe	2 szt. 3.300 ZIR Slim, 4 szt. 3.300 TACSE
sygnalizatory nadajace sygnały dla pieszych	8 szt. 2.200 APM, 2 szt. 2.200 ZIR Classic, 8 szt. 2.200 ZIR Slim	
sygnalizatory nadajace sygnały dla tramwajów	2 szt. 3.200 TACSE	
sygnalizatory nadajace sygnały dla autobusów	brak	
sygnalizatory nadajace sygnały ostrzegawcze i warunkowe	ostrzegawcze - 3 szt. APM; 1 szt. ZIR Classic warunki - 3 szt. TACSE, 1 szt. APM	
ilość ekranów kontrastowych	19 szt.	
ilość wysięgników	7 szt. + 1 brama	
ilość masztów	26 szt.	
ilość sygnalizatorów akustycznych dla pieszych	16 szt.	
ilość przycisków dla pieszych	18 szt. RTB mechaniczne 230V	
ilość grup	32 szt.	
ilość i typ detektorów	pętle indukcyjne - 35 szt., wideodetekcja - 15 szt.	
modem	RBMTX	
typ kabli: zasilającego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,	YKSY, XzWDXpek, XzTKMXpw	
źródło zasilania / przyłącze / licznik nr	83580723	
dziennik eksploatacji	prowadzony na bieżąco	

26.10.2026r

ZIR Sylwestrzak Dumnicki s.j.

Mariany Krzywoń