Starosta Kłobucki
NIP: 574-205-65-18

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GKK.6630.202.2025

(znak sprawy)

Kłobuck 2025-12-30

PROTOKÓŁ

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 2025-12-17 - 2025-12-30

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Przedmiot narady Sieć kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja

Wnioskodawca	Inwestor
EKOPROJEKT INŻYNIERIA ŚRODOWISKA IWONA CHADRYŚ ul. Bursztynowa 80/1 42-202 CZĘSTOCHOWA	**EKOPROJEKT INŻYNIERIA ŚRODOWISKA IWONA CHADRYŚ** ul. Bursztynowa 80/1 42-202 CZĘSTOCHOWA

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
062	2	302/6	Panki	Cyganka
062	2	625	Panki	Cyganka
062	2	321	Panki	Cyganka
062	2	267	Panki	Cyganka
062	2	268	Panki	Cyganka
062	2	302/7	Panki	Cyganka

Przewodniczący narady: Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Justyna Lisiecka

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Częstochowie	Krzysztof Matysiak 2025-12-19 09:34:00	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. 1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego. 2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim

			przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.
2	Powiatowy Zarząd Dróg	Anna Walaszczyk 2025-12-30 12:33:55	zgodnie z wydaną decyzją Zarządu Powiatu Nr PZD-BZ.456.182.2025 z dnia 29.08.2025 r.
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Oddział w Zabrzu ul.Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	Agnieszka Stefaniak 2025-12-17 07:27:10	uzgodniono
4	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna	Artur Nabiałek 2025-12-29 12:15:17	Wszystkie roboty realizowane w odległości mniejszej niż 20 m od granicy geodezyjnej obszaru kolejowego wymagają uzgodnienia zamierzenia / projektu / z n/ w spółkami kolejowymi : 1. PLK Polskie Linie Kolejowe 2. PKP SA 3. PKP Telkol 4. TK Telekom 5. PGE Energetyka Kolejowa W przypadku realizacji robót na terenie obszaru kolejowego uzgodnień dodatkowo należy dokonać w Kolejowym Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Katowicach ul. Damrota 8 .
5	MIDIKO Sp. z.o.o.	Tomasz Bacik 2025-12-22 10:43:35	brak uwag
6	Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	Wojciech Labocha 2025-12-19 08:24:42	brak uwag
7	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki	Paweł Kuźniak 2025-12-22 10:27:07	brak uwag
8	Fibee I Sp. z o.o.	Agnieszka Krasoń 2025-12-17 09:23:06	FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 17.12.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:
W trakcie realizacji należy:
1.Zapewnić obsługę geodezyjną w celu właściwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanych urządzeń inżynieryjnych i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego przed ich zakryciem, zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2351) - zapewnić należytą ochronę znaków geodezyjnych podczas prac realizacyjnych (art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2351)). - przekazać właściwemu staroście oryginały dokumentacji geodezyjno – kartograficznej zawierającej m.in. dane umożliwiające aktualizację baz : egib, BDOT500, GESUT, mapy zasadniczej. - przekazać kopie w/w dokumentacji kierownikowi budowy.
2. Zmiana projektowanej trasy (wykraczająca poza dopuszczalne odstępstwo) uzgodnionej podczas niniejszej narady koordynacyjnej wymaga ponownego uzgodnienia.
3. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4.Projekt uzgadnia sie pod warunkiem bezwzględnego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego, oraz jego inwentaryzacji.

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	**Nazwa Instytucji**
1	Gmina Panki

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. (34) 310 95 53, fax. - email: zud@powiatklobucki.pl, www: zud@powiatklobucki.pl

z up. Starosty Kłobuckiego
Justyna Agnieszka Lisiecka
(dokument podpisany cyfrowo)