PROTOKÓŁ POMIARU WYDAJNOŚCI WENTYLACJI

nr PW/08/09/2026/KOL-MED

Data pomiaru	08.09.2026 r.
Obiekt / pomieszczenie	Centrum Medyczne KOL-MED – pracownia RTG
Adres obiektu	33-100 Tarnów, Plac Dworcowy 6
Zleceniodawca	Centrum Medyczne „KOL-MED"

WYNIKI POMIARÓW

Lp.	Rodzaj instalacji	Punkt pomiarowy	Wynik [m³/h]	Suma [m³/h]	Uwagi
1	Nawiew	N1	51,5		
2	Nawiew	N2	54,9		
3	Nawiew	N3	67,2	173,6	Suma nawiewu
4	Wywiew	W1	240,7	240,7	Suma wywiewu

Bilans pomiarowy: wywiew większy od nawiewu o 67,1 m³/h.

DANE POMIAROWE I OCENA

Przyrząd pomiarowy	TESTO 417
Nr seryjny / świadectwo	0554-4172
Warunki pracy instalacji	Instalacja uruchomiona w trybie roboczym podczas wykonywania pomiaru.
Ocena wyników	Wartości projektowe nie zostały udostępnione – protokół dokumentuje wyniki pomiarów.

Uwagi: .....

STRONY PROTOKOŁU

ZLECENIODAWCA / ODBIORCA
Centrum Medyczne „KOL-MED"
33-100 Tarnów, Plac Dworcowy 6
NIP: 993-00-91-869

.....
data i podpis

WYKONAWCA
KLIMAT-EKO Mateusz Bukowski
39-102 Brzezówka 218A
NIP: 8181599883

.....
podpis osoby wykonującej pomiar

SERWISANT HVAC
Mateusz Bukowski
FGAZ nr 0/22/0224/16
Upr. SEP 263/D/0067/21
Upr. SEP 263/D/0069/21