CZĘŚĆ IV

BIOZ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

TEMAT	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. KS. GOŁBY NA DZIAŁCE NR 778/1, 781/1, 4416/7 w m. BACHOWICE
LOKALIZACJA	IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 121806_2.0001.778/1, 121806_2.0001.781/1, 121806_2.0001.4416/7, 121806_2.0001.4555 JEDN. EWID. 121806_2 SPYTKOWICE , OBRĘB 0001 BACHOWICE
INWESTOR	GMINA SPYTKOWICE Ul. ZAMKOWA 12 , 34-116 SPYTKOWICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK 32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7
KATEGORIA OBIEKTU:	VIII – inne budowle

Opracował zespół :

ARCHITEKTURA :	
MGR INŻ. ARCH. DOROTA FILIPCZYK -projektant Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Architektonicznej bez ograniczeń nr 65/97 **MP-0165**	
MGR INŻ. ARCH. PAULINA WALUSIAK-BOGUMIŁ - sprawdzający Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej . bez ograniczeń nr MPOIA/066/2017 **MP-2286**	

CZERWIEC 2026

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(z późn. zm)

1.Informacje ogólne.

1.1.MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. KS. GOŁBY NA DZIAŁCE NR 778/1, 781/1, 4416/7 w m. BACHOWICE
/ Adres inwestycji /

1.2. GMINA SPYTKOWICE
Ul. ZAMKOWA 12 , 34-116 SPYTKOWICE
/ nazwa oraz adres inwestora /

1.3 Mgr inż. arch. Dorota Filipczyk
Firma Architektoniczno-Budowlana „ARCHITRAW" Dorota Filipczyk
ul. Henryka Sienkiewicza 7
32-566 Alwernia
/ Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację /

2. Część opisowa

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Rozbiórka , demontaż istniejących urządzeń zabawowych.
- Zabezpieczenie istniejącej zieleni przed zniszczeniem w trakcie robót.
- Demontaż istniejącej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
- Utylizacja materiałów powstałych z rozbiórki
- Tyczenie geodezyjne obiektów
- Przygotowanie terenu (niwelacja) w niezbędnym zakresie
- Korytowanie terenu pod warstwy podłoża – nawierzchni bezpiecznej (trawa sztuczna i maty przerostowe) na głębokości około 40 - max 47 cm
- Ułożenie krawężników bezpiecznych na ławach betonowych
- Ułożenie warstw podbudowy – zagęszczenie
- Kotwiczenie obiektów
- Ułożenie nowej nawierzchni (trawa sztuczna i maty przerostowe) zgodnie z instrukcją wybranego producenta
- Dostawa piasku z atestem do piaskownicy
- Montaż małej architektury (urządzenia zabawowe , pozostałych elementów małej architektury wg wykazu w projekcie) wg zaleceń wybranego producenta z zastosowaniem obowiązujących stref bezpiecznego ich użytkowania
- Roboty remontowe (m.innymi :czyszczenie i malowanie elementów drewnianych i stalowych - renowacja urządzeń zabawowych i pozostałych elementów małej architektury)
- Roboty ogólnobudowlane.
- Roboty wykończeniowe.
- Ułożenie geowłókniny na skarpach
- Sadzenie roślin płożących i krzewów ozdobnych na skarpiach
- Roboty porządkowe wokół obiektów małej architektury
- Pielęgnacja zieleni.

2. 2 Działka w obszarze opracowania niezabudowana budynkami
/ Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych /

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :
brak

3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

3.1 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu : niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu.

3.2 Praca elektronarzędziami – ryzyko porażenia prądem

.....nie dotyczy.....
/ Inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: określić : rodzaj, miejsce oraz czas ich wystąpienia /

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy / sporządza kierownik budowy / umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku Policji:

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;
5.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
5.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
5.5. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1.5 m , oznakować na planie j.w.:
5.6. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm. poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową:
5.7. Rozmieścić tablice ostrzegawcze:
5.8 Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;
5.9 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu:
5.10.Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu:
5.11 Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi:

W trakcie budowy przedmiotowej inwestycji nie będą wykonywane żadne z wymienionych rodzajów robót mogących powodować powstanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Roboty trwać będą dłużej niż 30 dni roboczych, jednak nie będzie przy nich zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni.
W związku z powyższym nie jest wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,, BIOZ "
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie :
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych
- urządzenia składowiska materiałów i wyrobów

Na czas prowadzenia robót teren budowy lub robót należy odgrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, ostrzegawcze także oświetlenie w godzinach wieczornych i nocnych , a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Ogrodzenie należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć należy miejsca postojowe na terenie budowy.

Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. , należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed wypadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony w ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne , gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez kierownika budowy. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót od odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.
Całość robót budowlanych należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje budowlane.

Opracowanie : mgr inż. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzający: mgr inż. arch. Paulina Walusiak-Bogumił