3) protokół z narady koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.655.2026 z dnia 25.05.2026 r.; nr ZG-OPK.4105.1092.2026 z dnia 20.07.2026 r.

mgr inż. Łukasz Gajewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny KUP/0095/PBE/23

Poznań, 22-05-2026

Prezydent Miasta Poznania
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań

oznaczenie kancelaryjne wniosku: **ZG-OPK.4105.655.2026**
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.655.2026

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Małgorzata Gulczyńska - Kierownik Działu Koordynacji Projektów działający/a z upoważnienia Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak i Stefan Maćkowiak sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Wiry
ŁĘCZYCA

2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 22-05-2026

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: sieć elektryczna oświetlenia

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;
Poznań ul. Królowej Jadwigi
Park im. Tadeusza Mazowieckiego

4. Dane inwestora:
Miasto Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań
POZNAŃ

5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

FIBERHOST S.A. Hubert Kolasiński 20.05.2026:
Uzgodniono.
FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 23.04.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

PSG Paweł Cieślik 21.05.2026:
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640). W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o odpowiednią terytorialnie jednostkę eksploatującą PSG, OZG w Poznaniu tj. Gazowni Poznań Północ, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznań, tel. 61 8545140, gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 22.05.2026:
Opinia pozytywna.
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że projektowane uzbrojenie zostało zlokalizowane poza terenem będącym obecnie w administracji tut. Zarządu.

MJ 616286586

AQUANET Dominika Strózik 22.05.2026:
Bez uwag

ENEA Sławomir Frąckowiak 22.05.2026:
W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość.
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznań, ul. Panny Marii 2, kierując korespondencję na adres rd.poznan@operator.enea.pl załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą.

GAZ-SYSTEM Agnieszka Friebe 22.05.2026:
Bez uwag

GEOPOZ Paweł Gandecki 22.05.2026:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z o.o. Marcin Kłoczko 22.05.2026:
Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 22.05.2026:
- prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego;
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

ORANGE Jacek Madajski 22.05.2026:
Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 22.05.2026:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 22.05.2026:
Bez uwag

RCI Andrzej Koralewicz 22.05.2026:
Bez uwag

MPK Jerzy Pietrowiak 22.05.2026:
Na terenie parku im. Tadeusza Mazowieckiego zlokalizowane są wiązki kabli trakcyjnych (DC 600V) biegnące różnymi trasami i rozchodzące się w kierunku ul. Strzeleckiej oraz ul. Królowej Jadwigi.
Występują skrzyżowania proj. tras kabli oświetleniowych oraz zbliżenia proj. kabli oraz proj. lokalizacji słupów oświetleniowych z eksploatowanymi przez MPK liniami kablowymi.

Prace ziemne (wykopy) w pobliżu kabli trakcyjnych prowadzić ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.
Zarówno wykopy jak i prace wykonywane met. bezwykopową prowadzić na podstawie szczegółowej lokalizacji wiązek kabli trakcyjnych ...alonej met. przekopów próbnych.
Zachować normatywne odległości. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań zastosować rury osłonowe. Odkryte kable w wykopie zabezpieczyć.
Odtworzyć folię oznacznikową nad kablami trakcyjnymi (kolor niebieski).

Prace prowadzić pod nadzorem służb technicznych MPK.
W celu ustalenia nadzoru Wykonawca zgłosi się, z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do MPK.MPK Poznań Sp. z o.o.
Kontakt: Wydział Sieci i Stacji - ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznań, tel.: 61 839 73 32, faks.: 61 839 73 39.

VEOLIA Małgorzata Stopińska-Khrystych 22.05.2026:
Bez uwag

WSS Sp. z o.o. Hubert Kolasiński 22.05.2026:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 23.04.2026,
we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych,
na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Małgorzata Gulczyńska
* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) - zwanej dalej ustawą Pgik,
PRZEDŁOŻONY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY
z zachowaniem poniższych uwag oraz informacji zespołu koordynującego
dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy:
*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.Inwentaryzacja przewodów układanych w wykopie musi być dokonana przed ich zakryciem.
*Na mocy ustawy Pgik zobowiązuje się wykonawcę prac inwentaryzacyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych.Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywać należy bez użycia sprzętu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznością zlecenia przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.
*Niezbędne jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą próbnych przekopów.Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonywać ręcznie /bez użycia sprzętu mechanicznego/. Odkryte przewody zabezpieczyć.
*Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
zgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie. które w niej nie uczestniczyły:

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonującego funkcję Starosty/narad koordynacyjnych.