AQUA S.A.
Bielsko-Biała

Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej
WPŁYNĘŁO
Dnia 09. 07. 2026
L.dz. ..... zał. .....
Podpis .....

Bielsko-Biała dnia 01.07.2026 r.

TIT/PW/517/2026/KP

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: planowanych przez MZD prac modernizacyjnych dróg na rok 2026 r. cz. 2.

W odpowiedzi na email z dnia 29.05.2026 r. dotyczący planowanych prac modernizacyjnych w 2026 roku cz. 2, na wymienionych ulicach i opisanym zakresie, „AQUA" S.A. informuje co następuje:

1. **ulica Wawelska od ul. Wyzwolenia do ul. Wawelskiej 12:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – odcinek 63 metrów sieci PVC Dz 110 mm przebiegający wzdłuż jezdni i częściowo w jezdni (odcinek od nr 9 do nr 12), kwalifikuje się do wymiany.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej*** – brak kanalizacji posadowionej w jezdni.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

2. **ulica Terenowa:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa DN 400 poza zakresem drogi.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej*** – odcinek sieci kanalizacyjnej Dn 200 PVC jest w dobrym stanie technicznym, brak studni kanalizacyjnych.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

3. **ulica Kowalska:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa DN 300 do wymiany lub renowacji.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji deszczowej Dn 300 i kanalizacji sanitarnej Dn 200 jest w dobrym stanie technicznym, do regulacji/wymiany włazy studni kanalizacyjnych w zakresie remontu nawierzchni.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

„AQUA" S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23
tel.: +48 33 828 02 00, fax: +48 33 812 40 15
e-mail: aqua@aqua.com.pl; www.aqua.com.pl
NIP 547-008-36-58 Regon - 002393877
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030779

Kapitał zakładowy 207.791.936 zł
(w całości wpłacony)

4. **ulica Bohaterów Warszawy – chodnik lewa strona od nr 18 do nr 14 oraz od nr 4 do parkingu przy ul. Grota Roweckiego:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa do wymiany.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – przyłącza kanalizacji ogólnospławnej Dn 200 PVC są w dobrym stanie technicznym, do regulacji/wymiany włazy studni kanalizacyjnych w zakresie remontu nawierzchni.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

5. **ulica Marii Konopnickiej – chodnik obustronnie od Placu Zwycięstwa do ul. Emilii Plater:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa DN 300 do renowacji.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji ogólnospławnej Dn 200, 300 jest w poprawnym stanie technicznym, podczas remontu chodników do wymiany 3 włazy studni kanalizacyjnych.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

6. **ulica Michała Lermontowa – chodnik po prawej stronie drogi od ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza do ul. Teodora Tomasza Jeża:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE z 2003 r. jest w dobrym stanie technicznym.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji deszczowej Dn 300 bet. jest w dobrym stanie technicznym - podczas remontu chodników do wymiany 5 włazów studni kanalizacyjnych.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

7. **ulica Czyżyków – od ul. Podgórnej do budynku przy ul. Czyżyków nr 5:**

   - ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE z 2002 r. jest w stanie technicznym dobrym.
   - ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – przyłącza oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC jest w stanie technicznym dobrym, włazy w ilości 8 szt. do regulacji - podczas remontu.
   - ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

8. **ulica Pod Stokiem – cała łącznie z chodnikami:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć rozdzielcza z żeliwa szarego Dn 100 mm 280 metrów oraz przyłącza stalowe około 68 metrów są w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do wymiany.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – trwa weryfikacja stanu tech. kanału ogólnospławnego Dn 300 bet. wraz z przyłączami.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – Wstępnie zakwalifikowano kanał do renowacji rękawem, wyprzedzająco niezbędne jest przeprowadzenie punktowych napraw metodą wykopową - planowany termin przeprowadzenia napraw metodą wykopową do 31.08.2026 r.

9. **ulica Dereniowa - cała:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa rozdzielcza stalowa Dn 80 mm, 103 metry oraz przyłącza stalowe 14 metrów są w złym stanie technicznym, do wymiany.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – fragment sieci kanalizacji sanitarnej Dn 250 z żeliwa jest w dobrym stanie technicznym, w jezdni brak posadowionych studni.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

10. **ulica Sternicza – chodnik obustronny od ul. Karpackiej do ul. Skoczowskiej oraz chodnik lewa strona dalszy ciąg od ul. Skoczowskiej do przejścia dla pieszych:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa poza zakresem drogi.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji sanitarnej jest w poprawnym stanie technicznym do regulacji/wymiany 6 włazów studni kanalizacyjnych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

11. **ulica Rajska – cała:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PVC DN90 - do wymiany.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – posadowiony w ulicy kanał sanitarny Dn 200 PVC jest w dobrym stanie technicznym, zakwalifikowano do naprawy studnie kan. Dn 425 PVC w rej. bud. nr 9.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – planowany termin realizacji naprawy do 10 lipca.

12. **<u>ulica Borowa od nr 13:</u>**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – do nr 13 sieć wodociągowa PE 63 poza zakresem drogi.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC i przyłączy jest w dobrym stanie technicznym, właz studni w rej. bud. 13 do regulacji podczas prac remontowych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

13. **<u>ulica Falista – od nr 57 do płyt betonowych:</u>**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE 90 jest w dobrym stanie technicznym.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC i przyłączy są w dobrym stanie technicznym, do regulacji włazy studni w ilości 5 szt.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

14. **<u>ulica Brzoskwiniowa – cała:</u>**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE 110 jest w dobrym stanie technicznym.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – urządzenia kanalizacyjne są w poprawnym stanie technicznym, do regulacji/wymiany 7 włazów studni kanalizacyjnych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

15. **<u>ulica Zamkowa – od ul. Wzgórze do ul. Sukienniczej:</u>**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa DN 500 jest po renowacji rękawem.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji ogólnospławnej Dn 250 – 400 jest po renowacji rękawem w dobrym stanie technicznym, do regulacji/wymiany 5 włazów studni kanalizacyjnych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

16. **<u>ulica Ks. Mateusza Opalskiego – cała:</u>**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE 110 jest w dobrym stanie technicznym

- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – posadowiony w jezdni kanał Dn 200 PVC wraz przyłączami w dobrym stanie technicznym, do regulacji/wymiany 4 włazy studni kanalizacyjnych
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

17. **ulica Marzanny – od ul. Średniej około 100 mb:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE 110 jest w dobrym stanie technicznym.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – posadowiony w jezdni kanał Dn 200 PVC wraz przyłączami jest w dobrym stanie technicznym, do regulacji/wymiany 7 włazów studni kanalizacyjnych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

18. **ulica Jagienki – od ul. Cieszyńskiej do nr 67:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE 110 oraz stalowa DN 100 do wymiany odcinki stalowe.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – posadowiony w jezdni kanał Dn 200 PVC wraz przyłączami jest w dobrym stanie technicznym, do regulacji/wymiany 14 włazów studni kanalizacyjnych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

19. **ulica Jasna Rola – od ul. Dusznickiej do końca w stronę potoku:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa PE z 2024 r. oraz 2025 r. (w trakcie wymiany) jest w dobrym stanie technicznym.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej planowane zakończenie robót 27.11.2026.

20. **ulica Wschodnia – od ul. Łąkowej do ul. Osiedlowej:**

- ***zakres sieci wodociągowej*** – sieć wodociągowa rozdzielcza PE Dz 110 mm z 2007 r. jest w dobrym w stanie technicznym, do wymiany przyłącze stalowe długości 12 metrów.
- ***zakres kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej*** – sieć kanalizacji ogólnospławnej Dn 300 bet. wraz z przyłączami jest w poprawnym stanie technicznym, do regulacji 2 szt. włazów kanalizacyjnych.
- ***zakres planowanych inwestycji*** – w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych nowych inwestycji.

Dla lokalizacji, w których niezbędna jest regulacja studni/wymiana włazu lub skrzynki/wymiana pierścienia na infrastrukturze „AQUA" S.A. – Spółka przekaże bezpłatnie niezbędny materiał i zapewni nadzór eksploatacyjny nad ww. robotami.

O planowanych terminach rozpoczęcia prac, prosimy o poinformowanie „AQUA" S.A. z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się do realizacji zadań, w szczególności na zlecenie wymiany odcinków sieci w miejscach, gdzie zaistniała taka konieczność. Wczesne przekazanie informacji jest kluczowe z uwagi na czasochłonność procesów organizacyjnych i wykonawczych, takich jak: przygotowanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych pozwoleń, zabezpieczenie materiałów oraz zapewnienie dostępności ekip wykonawczych.

Jednocześnie informujemy, że realizacja prac, których wykonanie nie zostało przewidziane w obowiązującym wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w planie remontów Spółki, będzie uzależniona od dostępności środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych.

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z: Kierownikiem sieci kanalizacji sanitarnej, Panem Sławomirem Walusiem: slawomir.walus@aqua.com.pl, tel. 600 200 878, Kierownikiem sieci wodociągowej, Panem Adrianem Duźniakiem: adrian.duzniak@aqua.com.pl, tel. 600 200 842 lub Dyrektorem Techniczno-Inwestycyjnym, Panem Wojciech Grycnerem: wojciech.grycner@aqua.com.pl, tel. 668 196 714.

Z poważaniem

WICEPRZEZES ZARZĄDU
Henryk Wysogląd

Otrzymują:
1 x adresat
1 x "AQUA" S.A. - TKE, TWE, TIT aa.