

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Kościelnej, ul. Al. Spółdzielni i ul. Chilickiego w Zakroczymiu oraz budowa infrastruktury towarzyszącej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakroczym

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270399

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Warszawska 7

1.4.2.) Miejscowość: Zakroczym

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-170

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakroczym.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://zakroczym.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68897e32-e32c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192065

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00193537/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Kościelnej, ul. Al. Spółdzielni i ul. Chilickiego w Zakroczymiu oraz budowa infrastruktury towarzyszącej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiora istniejącej linii oświetlenia ulicznego, budowa nowej linii oświetlenia ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Kościelnej, ul. Al. Spółdzielni i ul. Chilickiego w Zakroczymiu oraz budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym wewnętrznych linii zasilających u odbiorców z modernizowanej sieci nn przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Kościelnej, ul. Al. Spółdzielni i ul. Chilickiego w mieście Zakroczym.
2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
3. Dokumentacja składa się z 5 odrębnych opracowań projektowych.

3.9.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Vectra Group Cezary Zakrzewski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5311619632

4.3.4.) Miejscowość: Leoncin

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 570017,71 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00343951/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-03-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z opóźnieniem w prowadzeniu na terenie robót prac polegających na przebudowie sieci Nn – realizowanych w drodze odrębnej umowy przez odrębnego inwestora, uniemożliwiającego terminową realizację robót zleconych niniejszą Umową, Strony zgodnie postanawiają o wydłużeniu terminu obowiązywania Umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

termin wykonania umowy przedłużono do dnia 23 grudnia 2022r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

termin wykonania umowy przedłużono do dnia 30.03.2023 r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku ze sporządzeniem protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z błędnie zinwentaryzowanych instalacji stosunku do danych wynikających z dokumentacji technicznej

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zwiększono wynagrodzenie umowne wykonawcy w związku ze zleceniem wykonania robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 40957,94

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 610975,65 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy