

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770190

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Piastowska 24

1.4.2.) Miejscowość: Gubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 684558100, 684558145

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gubin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5cd49bb-48c7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00505914

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-10-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378779

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i drogą wojewódzka nr 285 w gminie Gubin – obszar miejski i wiejski, która zlokalizowana jest w województwie lubuskim, powiecie

krośnieńskim, Gminie Gubin (obszar wiejski i miejski). Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej pomiędzy istniejącą drogą wojewódzką nr 285 a drogą krajową nr 32 wraz z:

- budową skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 285,
- budową skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą krajową nr 32

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod budowę obiektów o funkcji produkcyjno – technicznej, usługowej i urządzeń baz kontenerowych – zgodnie z uchwałą nr XLIII/356/2002 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 lutego 2002 roku dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Śląską, Legnicką a trasą nowego przejścia granicznego. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia drogowego, przebudowę, rozbiórkę lub budowę rowów (drogowych, melioracyjnych) otwartych i zamkniętych, rozbiórkę i budowę przepustu pod drogą gminną, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę urządzeń melioracyjnych (zbieracze), jak również gospodarkę drzewostanem

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
16 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260038485

4.3.3.) Ulica: Wyścigowa 58

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 53-012

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17094953,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00191538/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca wskazał, że okoliczności zaistniałe w toku realizacji Umowy mają wpływ na przyjęty termin wykonania zadania. Kolejne roboty dodatkowe w postaci umocnień płytami ażurowymi rowów zostały uszkodzone przez ulewne deszcze. Nadzór Inwestorski potwierdził, stanowisko Wykonawcy, o konieczności zmiany terminu realizacji, dodatkowo wskazując, że zniszczenia umocnień skarp i ich naprawa przez Wykonawcę także rzutuje na ustalony termin. zmiana terminu została potwierdzona przez Nadzór i nowy termin został zarekomendowany Zamawiającemu jako należny Wykonawcy wskutek zaistniałych okoliczności.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonawca wskazał że okoliczności zaistniałe w toku realizacji Umowy mają wpływ na przyjęty termin realizacji. Kolejne roboty dodatkowe zostały uszkodzone przez ulewne deszcze. Nadzór Inwestorski potwierdził, stanowisko Wykonawcy, o konieczności zmiany terminu realizacji, dodatkowo wskazując, że zniszczenia umocnień skarp i ich naprawa przez Wykonawcę także rzutuje na ustalony termin.

zmiana terminu została potwierdzona przez Nadzór i nowy termin został zarekomendowany Zamawiającemu jako należny Wykonawcy wskutek zaistniałych okoliczności.

W nawiązaniu wniosku Wykonawcy, a także po analizie uzyskanej opinii prawnej oraz stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotowego zadania, Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania do dnia 14.10.2025 r.

Ustalony termin wynika z konieczności zachowania obowiązującego okresu ważności promesy w ramach programu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, który upływa 14.11.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00618779/01, 2025/BZP 00292892/01