

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. St. Suchowolca na odc. od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej w Białymstoku wraz z przebudową ronda A. Hasbacha

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Słonimska 1

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm@um.bialystok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-348fb33b-249e-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00132342

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-02-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00383887

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. St. Suchowolca na odc. od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej w Białymstoku wraz z przebudową ronda A. Hasbacha

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. St. Suchowolca na odc. od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną, wraz z przebudową ronda A. Hasbacha, która obejmuje: budowę jezdni, zjazdów, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, przyłączy wodociągowych i sanitarnych w granicach pasa drogowego oraz budowę

i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5421916897

4.3.3.) Ulica: Modrzewiowa 19

4.3.4.) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

4.3.5.) Kod pocztowy: 16-061

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 445000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00474279/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-02-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności tj. opóźnienia w uzyskaniu mapy projektowej. Wykonawca poniósł nadkład pracy i kosztów na przygotowanie dokumentacji do uzyskania uzgodnień, zatem wstrzymanie wynagrodzenie w wysokości 70 % z kwoty 445 000,00 zł brutto do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego byłoby działaniem niewspółmiernym i zaburzyłoby równowagę ekonomiczną na niekorzyść stron. Mając na względzie powyższe, zaszła konieczność zmiany umowy w zakresie sposobu rozliczania wynagrodzenia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 4 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ § 4. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 za dokumentację projektową, płatne będzie w częściach, tj.:

- 1) I rata — w wysokości 40% określonej w ust. 1 — po podpisaniu protokołu zdawczo — odbiorczego opinii/uzgodnień/decyzji koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a)
- 2) II rata — w wysokości 30% określonej w ust. 1 — po podpisaniu protokołu zdawczo -- odbiorczego dokumentacji projektowej wymienionej w § 3 ust. 1 lit. a), tj. projektów zagospodarowania działki oraz architektoniczno — budowlanych,
- 3) III rata — w wysokości 30% określonej w ust. 1 — po podpisaniu protokołu zdawczo — odbiorczego dokumentacji projektowej wymienionej w § 3 ust. 1 lit. b)".

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie