

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KRYNICA -ZDRÓJ
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893055
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
- 1.4.2.) Miejscowość:** Krynica-Zdrój
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-380
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 18 472 55 60
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@umkrynica.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.krynica-zdroj.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-03afa66c-9fec-48f7-82a5-2825685e2b03
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00175400
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-03-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00462722
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Zamówienie realizowane jest z projektu pn. „Utworzenie Placówki Diennej Opieki na terenie gminy Krynica-Zdrój”, dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027”, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT, fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia było wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania nieużytkowanego poddasza na cele usług oświaty oraz budowie szybu windowego w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działkach nr 449/1, 535/1, 536/6, 537/3, 538/3 w Krynicy-Zdroju.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45451000-3 - Dekorowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314310-7 - Układanie kabli

31216100-4 - Piorunochrony

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KAZBUD Michalik Kazimierz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120507341

4.3.3.) Ulica: Cieniawa 228

4.3.4.) Miejscowość: Ptaszkowa

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-333

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2655000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00553260/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-02-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji robót ujawniły się okoliczności, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Skutkiem ich wystąpienia nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na wykonaniu przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Wyniku dokonanych zmian zwiększono kwotę wynagrodzenia wykonawcy o wartość 533 590,91 zł oraz wydłużono termin realizacji do 29.05.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 533590,91

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie