

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku dróg w ciągu ul. Topolowej i ul. Młyńskiej w miejscowości Kozy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZY
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182284
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Krakowska 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Kozy
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 43-340
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 033/8298650
- 1.4.8.) Numer faksu: 033/8298674
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kozy.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d251970-53d1-4372-a041-a1093cd0984a
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00247735
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00468186
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku dróg w ciągu ul. Topolowej i ul. Młyńskiej w miejscowości Kozy
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Młyńskiej od skrzyżowania z ul. Topolową do wylotu do potoku Pisarzówka w Kozach. W ramach przedmiotowego zadania, zaplanowano budowę kanału deszczowego o

średnicy 500 mm o długości łącznej 385,00 m, budowę wylotu do cieku Pisarzówka wraz z umocnieniem skarpy cieku narzutem kamiennym typu ciężkiego na długości 10,0 m poniżej i 3,0 m powyżej wylotu, zastabilizowanym w dnie palisadą drewnianą. Wykonanie odtworzenia nawierzchni ul. Młyńskiej (obecnie nawierzchnia z tłucznia kamiennego) poprzez zabudowę pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,0 m, ograniczona jednostronnie krawężnikiem najazdowym wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy (wpusty deszczowe z włączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej) oraz odtworzenie pobocza (w pasie drogowym) o nawierzchni tłuczniowej, odtworzenie terenów zielonych po zabudowie kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres zadań do realizacji przez Wykonawcę zamówienia opisany został w załączonych do postępowania przedmiarach robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty te stanowią załączniki nr 3, 3a, 3b oraz 3c do SWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z zakresem i charakterem prowadzonych robót określonych w dokumentacji postępowania.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

34992200-9 - Znaki drogowe

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-01-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.H.U. Beskid - Bruk Paweł Kłaptocz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521658455

4.3.3.) Ulica: Mazańcowicka 98A

4.3.4.) Miejscowość: Czechowice - Dziedzice

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-502

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 714999,98 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00068530/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z analizą technologii wykonania robót oraz warunków gruntowo-przestrzennych w istniejącym pasie drogowym, Wykonawca przedstawił rozwiązanie zamiennie polegające na zmianie średnicy studni kanalizacyjnych z Ø1500 mm na Ø1200 mm. Przyjęta pierwotnie średnica Ø1500 mm generuje konieczność wykonania wykopów o większej szerokości technologicznej, co w warunkach ograniczonej szerokości pasa drogowego oraz występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego skutkuje zwiększonym zakresem kolizji oraz koniecznością stosowania bardziej zaawansowanych systemów zabezpieczenia ścian wykopu (np. obudowy ciężkie, rozparte), o wydłużonym czasie montażu i demontażu. Większa średnica studni powoduje również zwiększenie kubatury wykopu oraz objętości robót ziemnych i odwodnieniowych, co

przekłada się na wydłużenie cyklu wykonawczego, zwiększone wymagania w zakresie odwodnienia oraz większą strefę oddziaływania robót na otoczenie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zastosowanie studni Ø1200 mm pozwala na ograniczenie szerokości i głębokości wykopów do niezbędnego minimum technologicznego, zastosowanie lżejszych systemów zabezpieczenia wykopów, redukcję zakresu odwodnienia oraz zmniejszenie ryzyka kolizji z istniejącym uzbrojeniem, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu zajęcia pasa drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa i organizacji robót. W konsekwencji powyższego rozwiązania możliwe jest również ograniczenie czasowych utrudnień w dostępie do nieruchomości przyległych, w tym wykorzystywanych do działalności ogrodniczej. Zmiana średnicy studni ma charakter technologiczno-organizacyjny i nie wpływa negatywnie na parametry hydrauliczne ani eksploatacyjne projektowanej sieci kanalizacyjnej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 7630,99

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wycena robót:

Roboty zostały wycenione zgodnie z Warunkami Kontraktu na podstawie:

☐ Cen zawartych w publikatorach SEKOCENBUD

1.7.7 D.03.02.01 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1500·mm, głębokość do 5·m szt 6.00 4 500.00 zł
27 000.00 zł

Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość do 5·m szt 6.00
4176.11 zł 25 056.66 zł

1.7.8 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1500·mm, głębokość do 5·m szt 8.00
4 900.00 zł 39 200.00 zł

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość do 5·m szt 8.00 4 367.41 zł
34939.28 zł

66 200.00 zł

59 995.94 zł

6 204.06 zł

W związku ze zmianą średnicy studni nastąpi zmniejszenie wartości inwestycji zgodnie z powyższym rozliczeniem. Wartość zmiany umowy wynosi –7630,99 złotych brutto, co daje zmniejszenie o 1,07% wartości podstawowego zamówienia.